

# Rapporto Conclusivo della Attività di Controllo Ordinario – Anno 2018

**ATTIVITÀ ISPETTIVA AI SENSI DEL D.LGS. n.152/2006 e  
s.m.i. (art.29-decies)**

Stabilimento

**Acciaieria Arvedi S.p.A.**

**Trieste**

Decreto AIA n. 96 dd. 27/01/2016



**Allegato 5**

**Verbale sopralluogo ARPA del 5 novembre 2018**

**4/02/2019**

## VERBALE DI SOPRALLUOGO

**Sopralluogo numero GR/AF 051118 – 1**

**Sito: Acciaieria Arvedi S.p.A.**

### PREMESSA

In data 05/11/2018 i sottoscritti Giorgio RUZZIER del Dipartimento di Trieste dell'ARPA FVG e Alessandro FELLUGA, della Direzione Tecnico Scientifica dell'ARPA FVG, hanno effettuato un sopralluogo nel Comune di Trieste, presso lo stabilimento siderurgico della società Acciaieria Arvedi S.p.A., in via di Servola 1, a Trieste, al fine di prendere visione dello stato di avanzamento degli interventi di mitigazione acustica prescritti nella diffida, emessa dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Ambiente ed Energia, con Decreto n. 487/AMB del 30/01/2018, con termine ultimo di realizzazione degli interventi fissato al 31/12/2018.

Il sopralluogo è stato effettuato su disposizione dell'Ing. Franco Sturzi, Direttore Tecnico Scientifico di ARPA FVG, nell'ambito delle attività di controllo a carico di ARPA FVG previste nel decreto autorizzativo di AIA.

### ESITI DEL SOPRALLUOGO

Accompagnati dall' ing. Vincenzo D'Auria afferente al servizio Ambiente e Sicurezza dello stabilimento, sono stati visionati gli interventi di insonorizzazione sotto specificati:

#### **Intervento 5.COK-E4-sbocco**

L'intervento consiste nell'installazione di un silenziatore cilindrico nel tratto verticale della tubazione di collegamento tra il ventilatore e il punto di emissione E4 (Foto 1) e nell'applicazione di una pannellatura fonoassorbente sulla bocca di aspirazione del ventilatore (Foto 2)



**Foto 1**



**Foto 2**



### Intervento 11.COK-Area estrattori

L'intervento consiste nel rivestimento con materiale insonorizzante delle due valvole presenti sulla tubazione dell'area estrattori gas. ( Foto 3)



Foto 3

### Interventi 21.GHI-APR-E5-condotta e 22.GHI-APR-E5-sbocco

Gli interventi consistono:

- a) nella realizzazione di una cofanatura insonorizzata sul ventilatore secondario del camino E5, posizionato all'esterno (Foto 4 e 5)
- b) nella chiusura con pannelli fonoisolanti delle finestre della struttura contenente il ventilatore primario del camino E5 (Foto 6)
- c) nell'insonorizzazione dei torrini posizionati sul tetto del locale contenente il ventilatore primario (Foto 7)




Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7

#### Intervento 44A.ENE-locale soffianti


L'intervento consiste nel tamponamento delle finestrate con pannelli fonoisolanti (Foto 8)



Foto 8

Il sopralluogo è iniziato alle ore 10:00 e si è concluso alle ore 12:00 circa.

I FUNZIONARI DELL' ARPA FVG

  
(Giorgio RUZZIER)

  
(Alessandro FELLUGA)