PIANTA CHIAVE



AREE DI CANTIERE	
Cantiere base	
Cantiere operativo	
Cantiere di imbocco galleria	
Cantiere di armamento	
Area tecnica	
Area di stoccaggio	
LINEE FERROVIARIE	
Linea Ferroviaria di Progetto all'aperto	
Linea Ferroviaria di Progetto in galleria	
Linea Ferroviaria esistente	
VIABILITA'	
Collegamenti Autostradali	
Viabilità Principale	
Viabilità Secondaria	
Piste di Cantiere	
Piste di Cantiere su Viabilità da Adeguare nell'ambito del progetto	
Ingresso aree di Cantiere	
Ponte Bailey	BAILEY
Sottovia da Adeguare	SOTTOVIA DA ADEGUARE
CONFINI	
Confini Comunali e di Stato	

TABELLA RIASSUNTIVA AREE DI CANTIERE

FASE	COMUNE	TIPOLOGIA	CODICE	PROGRESSIVA	SUPERFICIE
FASE 1	Monfalcone	A. Stoccaggio	A001-F2	1 + 500	14.150 m²
	Monfalcone	C. di Armamento	CA03-F1-F2	10 + 200	39.550 m²
	Monfalcone	C. Base	CB02-F1-F2	7 + 800	11.600 m²
	Monfalcone	C. Operativo	CO01-F1-F2	1 + 500	14.400 m²
	Monfalcone	C. Imbocco Galleria	CG01-F1	8 + 675	8.100 m²
	Monfalcone	C. Imbocco Galleria	CG02-F1	4 + 900	4.300 m²
	San Canzian d'Isonzo	A. Stoccaggio	A001-F2	3 + 000	11.500 m²
	Monfalcone	A. Stoccaggio	A003-F2	11 + 100	13.200 m²
	Duino-Aurisina	A. Stoccaggio	A004-F2-F3	21 + 800	32.030 m²
	Duino-Aurisina	A. Stoccaggio	A005-F2-F3	27 + 300	10.500 m²
	San Canzian d'Isonzo	A. Tecnica	A002-F1	1 + 200	12.000 m²
	San Canzian d'Isonzo	A. Tecnica	A002-F2	1 + 200	12.000 m²
	Doberdò del Lago	A. Tecnica	A004-F1	1 + 400	3.500 m²
	Duino-Aurisina	A. Tecnica	A004-F2	1 + 400	3.500 m²
	Duino-Aurisina	A. Tecnica	A005-F2	1 + 400	3.500 m²
	San Canzian d'Isonzo	C. di Armamento	CA01-F2	2 + 200	17.800 m²
	Ronchi dei Legionari	C. di Armamento	CA02-F2	4 + 000	14.400 m²
	Monfalcone	C. di Armamento	CA09-F1-F2	10 + 200	39.550 m²
	Duino-Aurisina	C. di Armamento	CA04-F2-F3	23 + 800	13.600 m²
	Ronchi dei Legionari	C. Base	CB01-F2	4 + 900	11.500 m²
	Monfalcone	C. Base	CB02-F1-F2	7 + 800	11.600 m²
	Doberdò del Lago	C. Base	CB03-F2	10 + 500	9.600 m²
	Duino-Aurisina	C. Base	CB04-F2-F3	23 + 800	13.600 m²
	Duino-Aurisina	C. Base	CB05-F2-F3	33 + 900	19.100 m²
	Ronchi dei Legionari	C. Operativo	CO01-F1	1 + 500	14.400 m²
	Monfalcone	C. Operativo	CO02-F1-F2	4 + 900	18.700 m²
	Doberdò del Lago	C. Operativo	CO03-F2	10 + 500	18.700 m²
	Duino-Aurisina	C. Operativo	CO04-F2	23 + 800	18.700 m²
	Duino-Aurisina	C. Operativo	CO05-F2-F3	33 + 900	18.700 m²
	Monfalcone	C. Imbocco Galleria	CG03-F2	6 + 700	5.500 m²
	Monfalcone	C. Imbocco Galleria	CG04-F2	10 + 200	1.200 m²
	Monfalcone	C. Imbocco Galleria	CG05-F2	10 + 850	7.000 m²
	Doberdò del Lago	C. Imbocco Galleria	CG06-F2	11 + 950	1.100 m²
	Doberdò del Lago	C. Imbocco Galleria	CG07-F2	13 + 150	5.800 m²
	Duino-Aurisina	C. Imbocco Galleria	CG08-F2-F3	22 + 850	23.300 m²
	Duino-Aurisina	A. Stoccaggio	A004-F2-F3	21 + 800	32.030 m²
	Duino-Aurisina	A. Stoccaggio	A005-F2-F3	27 + 300	10.500 m²
	Duino-Aurisina	A. Stoccaggio	A006-F2	33 + 900	19.100 m²
	Duino-Aurisina	C. di Armamento	CA05-F2	10 + 850	13.600 m²
	Trieste	C. di Armamento	CA06-F2	33+900	19.100 m²
	Duino-Aurisina	C. Base	CB06-F2-F3	33 + 900	19.100 m²
	Trieste	C. Base	CB08-F3	35+900	18.300 m²
	Duino-Aurisina	C. Operativo	CO06-F2-F3	33 + 900	18.700 m²
	Trieste	C. Operativo	CO08-F3	35+900	18.700 m²
	Duino-Aurisina	C. Imbocco Galleria	CG09-F2-F3	22 + 850	23.300 m²
	Duino-Aurisina	C. Imbocco Galleria	CG08-F3	34 + 900	18.300 m²
	Trieste	C. Imbocco Galleria	CG10-F3	36+300	7.700 m²

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

CANTIERIZZAZIONE

PROGETTO DI CANTIERIZZAZIONE
PLANIMETRIA AREE E VIABILITA' DI CANTIERE

TAV 3/9

SCALA : 1:5000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
L344	00	R	53	P5	CA0000	003	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato
A	Emissione esecutiva	M. Gerri	Nov. 2010	S. Maccari	Nov. 2010	D.Fischetto	Nov. 2010	M.Giusti

File: L344i00R53P5CA0000003A.dwg

n. Elab.:

ITALFERR S.p.A. DIREZIONE COSTRUZIONI Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n. 27001

Questo progetto è cofinanziato dalla Comunità Europea