PIANTA CHIAVE



AREE DI CANTIERE	
Cantiere base	
Cantiere operativo	
Cantiere di imbocco galleria	
Cantiere di armamento	
Area tecnica	
Area di stoccaggio	
LINEE FERROVIARIE	
Linea Ferroviaria di Progetto all'aperto	
Linea Ferroviaria di Progetto in galleria	
Linea Ferroviaria esistente	
VIABILITA'	
Collegamenti Autostradali	
Viabilità Principale	
Viabilità Secondaria	
Piste di Cantiere	
Piste di Cantiere su Viabilità da Adeguare nell'ambito del progetto	
Ingresso aree di Cantiere	
Ponte Bailey	BAILEY
Sottovia da Adeguare	Sottovia da adeguare
CONFINI	
Confini Comunali e di Stato	

TABELLA RIASSUNTIVA AREE DI CANTIERE

FASE	COMUNE	TIPOLOGIA	CODICE	PROGRESSIVA	SUPERFICIE
FASE 1	Monfalcone	A. Stoccaggio	AS02-F1	11 + 500	[4.150 m²]
	Monfalcone	C. di Armamento	CA03-F1-F2	10 + 200	[8.560 m²]
	Monfalcone	C. Base	CB02-F1-F2	7 + 800	[11.800 m²]
	Monfalcone	C. Operativo	CO02-F1-F2	7 + 500	[12.400 m²]
	Monfalcone	C. Imbocco Galleria	CG01-F1	8 + 075	[2.150 m²]
	Monfalcone	C. Imbocco Galleria	CG02-F1	8 + 900	[4.300 m²]
	San Canzian d'Isonzo	A. Stoccaggio	AS01-F2	3 + 000	[1.500 m²]
	Monfalcone	A. Stoccaggio	AS02-F2	11 + 500	[12.550 m²]
	Duino-Aurisina	A. Stoccaggio	AS03-F2-F3	23 + 300	[32.550 m²]
	Duino-Aurisina	A. Stoccaggio	AS04-F2-F3	23 + 300	[7.100 m²]
	San Canzian d'Isonzo	A. Tecnica	AT01-F2	1 + 500	[6.500 m²]
	San Canzian d'Isonzo	A. Tecnica	AT02-F2	11 + 500	[6.500 m²]
	Doriano del Lago	A. Tecnica	AT03-F2	11 + 450	[6.500 m²]
	Duino-Aurisina	A. Tecnica	AT04-F2	24 + 200	[650 m²]
	Duino-Aurisina	A. Tecnica	AT05-F2	24 + 200	[6.500 m²]
	San Canzian d'Isonzo	C. di Armamento	CA01-F2	2 + 200	[7.800 m²]
	Ronchi dei Legionari	C. di Armamento	CA02-F2	6 + 300	[8.400 m²]
	Monfalcone	C. di Armamento	CA03-F1-F2	10 + 200	[8.650 m²]
	Duino-Aurisina	C. di Armamento	CA04-F2-F3	23 + 600	[13.600 m²]
	Ronchi dei Legionari	C. Base	CB01-F2	4 + 900	[11.500 m²]
	Monfalcone	C. Base	CB03-F1-F2	10 + 200	[11.800 m²]
	Doriano del Lago	C. Base	CB05-F2	11 + 900	[9.800 m²]
	Duino-Aurisina	C. Base	CB04-F2	19 + 500	[11.000 m²]
	Duino-Aurisina	C. Base	CB05-F2-F3	23 + 300	[15.200 m²]
	Ronchi dei Legionari	C. Operativo	CO01-F2	4 + 500	[24.700 m²]
	Monfalcone	C. Operativo	CO02-F1-F2	7 + 500	[12.400 m²]
	Doriano del Lago	C. Operativo	CO03-F2	10 + 500	[18.250 m²]
	Duino-Aurisina	C. Operativo	CO04-F2	21 + 700	[18.000 m²]
	Duino-Aurisina	C. Operativo	CO05-F2-F3	23 + 300	[30.000 m²]
	Monfalcone	C. Imbocco Galleria	CG03-F2	9 + 765	[8.500 m²]
	Monfalcone	C. Imbocco Galleria	CG04-F2	10 + 250	[1.200 m²]
	Monfalcone	C. Imbocco Galleria	CG05-F2	10 + 850	[7.000 m²]
	Doriano del Lago	C. Imbocco Galleria	CG06-F2	12 + 860	[1.100 m²]
	Doriano del Lago	C. Imbocco Galleria	CG07-F2	13 + 150	[8.900 m²]
	Duino-Aurisina	C. Imbocco Galleria	CG08-F2-F3	23 + 890	[23.000 m²]
	Duino-Aurisina	A. Stoccaggio	AS04-F2-F3	23 + 300	[32.550 m²]
	Duino-Aurisina	A. Stoccaggio	AS05-F2-F3	23 + 300	[7.100 m²]
	Duino-Aurisina	A. Stoccaggio	AS06-F2	24 + 000	[2.320 m²]
	Duino-Aurisina	C. di Armamento	CA04-F2-F3	23 + 600	[13.600 m²]
	Trieste	C. di Armamento	CA05-F2	27+000	[13.930 m²]
	Duino-Aurisina	C. Base	CB04-F2-F3	23 + 300	[15.200 m²]
	Trieste	C. Base	CB06-F2	28+000	[5.100 m²]
	Duino-Aurisina	C. Operativo	CO03-F2-F3	23 + 300	[30.000 m²]
	Trieste	C. Operativo	CO06-F2	28+000	[5.100 m²]
FASE 3	Duino-Aurisina	C. Imbocco Galleria	CG08-F2-F3	23 + 890	[23.000 m²]
	Duino-Aurisina	C. Imbocco Galleria	CG09-F2	25 + 500	[8.300 m²]
	Trieste	C. Imbocco Galleria	CG10-F2	30+500	[7.700 m²]

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

U.O. COSTRUZIONI
CANTIERIZZAZIONE
PROGETTO PRELIMINARE

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA-TRIESTE
TRATTA RONCHI-TRIESTE

PROGETTO DI CANTIERIZZAZIONE
PLANIMETRIA AREE E VIABILITA' DI CANTIERE — TAV 5/9

SCALA : 1:5000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
L344	00	R	53	P5	CA0000	005	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	M. Cerri	Nov. 2010	C.Malcan	Nov. 2010	D.Fochesato	Nov. 2010	M.Cordiano

File: L344r00r53P5CA0000005A.dwg — n. Elab.

ITALFERR S.r.l. Dott. Ing. Mario Cordiano Ordine Ingegneri Roma n. 12521 Settore Civile e Ambientale

Questo progetto è cofinanziato dalla Comunità Europea